Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 1

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih površina zidova i plafona poludisperzivnom bojom u dva sloja.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 500,00 po m²		Mera 619,16	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Plafoni:				
5.72x9.71=55.54m2			55.54	
11.57x4.41= 51.02 m2			51.02	
23.18x4.41=102.22 m2			1.2.22	
12.65x4.41= 55.78 m2			55.78	
10.03x4.41=44.23 m2			44.23	
11.95x8.22= 98.22m2			98.22	
11.78x6.82=80.34 m2			80.34	
(17.76 x 1.00) + (29.73 x 1.00) = 47.49 m2			47.49	
(17.76 x 1.00) + (29.73 x 1.00) = 47.49 m2			47.49	
Zidna obloga od GK:				
8.26 x 4.46 =36.83 m2			36.83	
		Ukupno:	619.16 m2	

za Izvođača:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 I00019 19
ОВЛАШЋЕНИ ИНЖЕЊЕР

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 2

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih površina poludisperzijom u glavnom holu na preko 10m visine.	Šifra	br.	br.

Jedinična cena, RSD: 500,00	po m2	Mera 433,00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno

Trouglasti betonski elementi na visini preko 10 m:
(8.00x1.15x3.00 + 4.50x1.00x3.00 + 4.50x1.00x3.00) =54.12 x 8.00 = 433 m2

433 m2

Ukupno: 433 m2

za Izvođača:

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 3

Vrsta rada: Mehanizacija Usuga korišćenja dizalice za radove na visini. Obračun po danu,	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 18.000,00 po dan		Mera 3,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
0D 01.02. - 28.02.2022. . = 22 dana			22 dana	
		Ukupno:	22 dana	

za Izvođača:

ПЕЧАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ Милорад Р. Ма...

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 4

Vrsta rada: Gipsarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Nabavka materijala i oblaganje zida gipskarton pločama.	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 3,500.00 po m2		Mera 73.78	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Zid 1 desno: 8.11x4.55 =36.89 m2			36.89	
Zid 2 levo: 8.11x4.55 = 36.89 m2			36.89	
		Ukupno:	73.78m2	

za Izvođača: DOO Aladin NOVI SAD

za Investitora:

Komora Srbije Majdanac P. Matić dipl. građ. inž. 410700019 19

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 5

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Gletovanje zidova od gipskarton ploča u dve ruke.	Šifra	br.	br.

Jedinična cena, RSD: 450.00 po m² Mera 73.78

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Zid 1 desno: 8.11x4.55 =36.89 m2			36.89	
Zid 2 levo: 8.11x4.55 = 36.89 m2			36.89	
		Ukupno:	73.78m2	

za Izvođača: DOO Aladin NOVI SAD

za Investitora:

Inženjerska komora Srbije Милорад Р. Матић дипл. инж. грађ. 410 0019 19

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 6

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Farbanje mozaik kocki (nitro ili uljanom bojom).	Šifra	br.	br. 6

Jedinična cena, RSD: 1.200,00 po m2 Mera 149,00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
52.05x1.10+52+52.05x1.10+31.35x1.10= 149m2			149m2			
		Ukupno:	149m2			

za Izvođača:

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 7

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Farbanje mozaik kocki nitro bojom na visini preko 7m.	Šifra	br.	br. 7

Jedinična cena, RSD: 1.350,00	po m²	Mera 57,00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
	51.81x1.10=57m2		57m2	

Ukupno: **57m2**

za Izvođača:

INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE * OPŠTOVSNI NOVOSAD *
Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410 1000 19 19

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 8

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi Priprema portala šmirglanjem, pranje i stavljanje prajmera na aluminijum a potom farbanje bojom na vodenoj bazi.	Grad. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br. 8
Jedinična cena, RSD: 2.040,00	po m1	Mera 1.088,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Portali sprat:						
((4.50x4.00+2.00) + (5.00x5.50))x2.00 = 95.00x5.00 = 475 m1			475.00			
((7.50x4.00)+(4.50x5.00) + 4.00) x 4.00 = 226 m1			226.00			
Portali prizemlje:						
(5.25x5.52)+(5.25x3.33) = 48.38 x 8.00 = 387 m1			387			
		Ukpuno:	1088m1			

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ

za Izvođača:

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 9

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Dodatno farbanje plafona u čekaonicama sivom toniranom bojom u dve ruke.	Šifra	br.	9 br.
Jedinična cena, RSD: 550,00 po m2		Mera 155,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
11.95x8.22 = 98.22 m2			98.22			
5.72x9.92 = 56.78 m2			56.78			
		Ukupno:	155 m2			

za Izvođača:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410 1000019 12

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 10

Vrsta rada: Gipsarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Izrada zida od gipsa ispod stepeništa pod kosinom, duplo pločanje.	Šifra	br.	br. 10

Jedinična cena, RSD: 4.950,00	po m²	Mera 50,00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno

Zid 1:
3.61x1.50 + 1.60x2.20 + 4.87x2.80 + 1.00x 2.50 = 25 m2 — 25

Zid 2:
3.61x1.50 + 1.60x2.20 + 4.87x2.80 + 1.00x 2.50 = 25 m2 — 25

Ukupno: **50 m2**

za Izvođača:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 310130019

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 11

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi Gletovanje i krečenje novog GK zida u dve ruke.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 1.100,00 po m2		Mera 25,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Zid: 3.61x1.50 + 1.60x2.20 + 4.87x2.80 + 1.00x 2.50 = 25 m2			25	
		Ukupno:	25 m2	
		Za prenos:		

za Izvođača:

za Investitora:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *
Милорад Р. Мићић
дипл. грађ. инж.
410 1000 19 19

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 12

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi Dodatno bojenje unutrašnjih površina plafona žutom bojom zbog izbijanja fleka i nikotina.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 550,00 po m²		Mera 125,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Plafoni:				
11.78x6.82 = 80.34 m2			80.34	
5.72x7.80 = 44.66 m2			44.66	
		Ukupno:	125 m2	
		Za prenos:		

za Izvođača:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 1000198 19
одговорни извођач

za Investitora:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 13

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi Gletovanje i bojenje GK spoljašnjih zidova od vlagootpornog gipsa.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 1.100,00 po m2		Mera 140,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Zid: 20.00 x 3.50 = 70.00 x 2.00 = 140 m2			140	
		Ukupno:	140 m2	

za Izvođača:

za Investitora:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 1060 19 17
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 14

Vrsta rada: Gipsarski radovi Izrada spoljašnjeg zida od GK vlagootpornih ploča, dvostruko pločanje.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 4.950,00 po m²		Mera 140,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Zid: 20.00x3.50 = 70.00 x 2 = 140 m2			140	
		Ukupno:	140 m2	

za Izvođača:

za Investitora:

Милорад Р. Матић

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 15

Vrsta rada: Demontaža Alu vrata sa portalom 2 kom.	Građ. norma	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 34.500,00 po kom		Mera 2,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Demotaža aluminijumskih vrata i portala u glavnom holu.			2 kom			
		Ukupno:	2 kom			

za Izvođača:

za Investitora:

Комора инжењера Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 1600 19 19

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 16

Vrsta rada: Gipsarski radovi Izrada unutrašnjih GK zidova od običnog gipsa, duplo pločanje.	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 4.500,00 po m2		Mera 67,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Zid 1: 4.71x3.55 =16.75 m2			16.75	
Zid 2: 4.71x3.55 =16.75 m2			16.75	
Zid 3: 4.71x3.55 =16.75 m2			16.75	
Zid 4: 4.71x3.55 =16.75 m2			16.75	
		Ukupno:	67 m2	

za Izvođača:

za Investitora:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410100179

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 17

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Gletovanje i farbanje novih GK zidova u 2 ruke.	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 1.100,00 po m2		Mera 67,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Zid 1:				
4.71x3.55 =16.75 m2			16.75	
Zid 2:				
4.71x3.55 =16.75 m2			16.75	
Zid 3:				
4.71x3.55 =16.75 m2			16.75	
Zid 4:				
4.71x3.55 =16.75 m2			16.75	
		Ukpuno:	67 m2	

za Izvođača:

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 1000191 1
одговорни извођач

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 18

Vrsta rada: Molersko farbarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Farbanje slova od mesinga na peronu bakarnom bojom, sa pripremnim radovima zaštitom i podlogiranje.	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 35.000,00 po pauš		Mera 1,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Paušalno 1.			1	
		Ukupno:	1	

za Izvođača:

za Investitora:

Inženjerska komora Srbije
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 19

Vrsta rada: Bravarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Demontaža senzorskih vrata	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 2.586,89 po m²		Mera 48,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno

Pažljiva demontaža senzorskih vrata, demontaža aluminijumske pozicije	48m²	
Ukupno:	48m²	

za Izvođača:

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
4101300079 19

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 20

Vrsta rada: Bravarski radovi	Grad. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Ulazni portal	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 496.682,00 po kom		Mera 2,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Window Elements 6000 mm x 3950 mm Ulazni portal,. System: Al sa prekinutim termomostom: Standard Colours: Profiles: RAL 9006 Glazing: 7 x 25mm 4+16+4mm Profiles: Frame: 71.5 mm Mullion/Transom: 89 mm, 89 mm, 160 mm			2 kom			
		Ukupno:	2 kom			

za Izvođača:

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
419 1608019 19
Овлашћени извођач радова

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 21

Vrsta rada: Bravarski radovi Izrada maski za radijatore	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 25.900,00 po m		Mera 65,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Izrada i montaža maski radijatora, po uzoru na postojeće, po skici od perforiranog lima 3mm debljine, ramova od flahova 40x3mm, podkonstrukcije od kutijastih cevi 30x20x1.8 mm. Plastifikacija u željenu nijansu po RAL karti.			65m	
		Ukupno:	65m	

za Izvođača:

za Investitora:

Inženjerska komora Srbije
Milorad P. Matić
dipl. građ. inž.
4101 0001919

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 22

Vrsta rada: Bravarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Izrada I montaža rešetki gazišta 70x150	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 28.220,00 po kom		Mera 6,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Izrada i montaža rešetki gazišta na lokaciji, izrađenih od lima u kvalitetu S235JRG2, tretirnog toplim cinkovanjem, sa otiračima preko rešetki. U dimenzijama 70x150 cm, visine 25mm.			6 kom			
		Ukupno:	6 kom			

za Izvođača:

za Investitora:

Komorski inženjer: Milorad P. Matin, dipl. građ. inž. 410 1CC019 19

Inženjerska komora Srbije

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 23

Vrsta rada: Bravarski radovi	Grad. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Izrada I montaža rešetki gazišta 210x145	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 81.000,00 po kom		Mera 1,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno

	Ugovoreno	Izvedeno
Izrada i montaža rešetki gazišta na lokaciji, izrađenih od lima u kvalitetu S235JRG2, tretirnog toplim cinkovanjem, sa otiračima preko rešetki. U dimenzijama 210x145 cm	1 kom	
Ukupno:	1 kom	

za Izvođača:

za Investitora:

Komorski pečat: Inženjerska komora Srbije, Matični broj P. Matić, dipl. građ. inž. 410 I 000319 19

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 24

Vrsta rada: Bravarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Izrada I montaža maski za zvučnike	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 6.700,00 po kom		Mera 8,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Izrada I monzaža maski za zvučnike dimenzija 31x44cm sa ramom od drveta I rešetki od perforiranog lima (5 kom u vestibilu I 3 kom u čekaonici gore)			8 kom			
		Ukpuno:	8 kom			

za Izvođača:

za Investitora:

Inženjerska komora Srbije
P. Matić
dipl. građ. inž.
410 1300 12

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 25

Vrsta rada: Mobilijar	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Opremanje stolica sa 2 sedna mesta	Šifra	br.	br.

Jedinična cena, RSD: 28.700,00	po kom	Mera 72,00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Mobilijar stolice u čekaonicama sa dva sedalna mesta po dobijeno specifikaciji			72 kom			
		Ukupno:	72 kom			

za Izvođača:

za Investitora:

Komorski pečat: Inženjerska komora Beograd, Majorad P. Matić, dipl. građ. inž., 4101 0001719

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 26

Vrsta rada: Mobilijar Opremanje sa kantama za otpatke	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 3.300,00 po kom		Mera 10,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Kanta za otpatke po dobijenoj specifikaciji			10 kom			
		Ukupno:	10 kom			

za Izvođača:

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 1060 19 19
Одговорни извођач радова

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 27

Vrsta rada: Servisiranje	Grad. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
servis vrata	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 81.500,00 po kom		Mera 2,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Servis I štelovanje postojećih vrata			2 kom			
		Ukupno:	2 kom			

za Izvođača:

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
4101 0067919

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 28

Vrsta rada: Stolarsko bravarski radovi	Grad. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Izrada I ugradnja vrata za hidrante	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 21.200,00 po kom		Mera 2,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Izrada I ugradnja vrata od punog drveta na hidrantu po uzoru na postojeće			2 kom			
		Ukupno:	2 kom			

za Izvođača:

za Investitora:

Комора овлашћених инжењера Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410 1060 19 19

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 29

Vrsta rada: Bravarski radovi	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
Izrada Bankomat stanice	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 1.298.000,00 po kom		Mera 1,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno

Izrada i montaza bankomat stanice, po dobijenoj skici. Od kutijastih profila 80x80,100x60,40x40 mm. Vidne strane izradjenje od fundermax-a , zadnja strana i krov od oplemenjene iverice 18mm.
Gornja strana od klirita 3mm sa natpisom. Eventualne naknadne promene nisu obuhvaćene ovom ponudom. Svaka izmena povlači produženje roka izrade i plaćanje razlike u ceni, te troškova nastalih usled izmene.

	Ugovoreno	Izvedeno
	1 kom	
Ukpuno	1 kom	

za Izvođača:

za Investitora:

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410100019 12

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ograanak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 30

Vrsta rada: Čišćenje I pranje	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 250,00 po m²		Mera 610,00	
A =	B =	A + B =	

	Ugovoreno	Izvedeno
Čišćenje i pranje poda od mermernih ploča u vestibilu (~360 m2), stepeništu i gornjem delu za izlaz na perone (~250 m2)	610 m²	
Ukupno:	610 m²	

za Izvođača:

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић
дипл. грађ. инж.
410100...

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 31

Vrsta rada: Čišćenje I pranje	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 450,00 po m²		Mera 505,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Čišćenje, pranje i uklanjanje grafita sa mermernih ploča zidova i stubova u vestibilu (~450 m2) i gornjem delu na izlazu na perone (~55 m2)			505 m²	
		Ukupno:	505 m²	

za Izvođača:

za Investitora:

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж. 410100015 12

Komora inženjerska komora

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 32

Vrsta rada: Čišćenje i pranje	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 450,00 po m²		Mera 1.600,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Čišćenje i pranje svih staklenih površina. Uključuje sve staklene površine fasada na glavnom ulazu i sve pregrade			1600m²			
		Ukupno:	1600m²			
		Za prenos:				

za Izvođača:

za Investitora:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Милорад P. Matuh
дипл. грађ. инж.
410 1050 19 19

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ograna Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 33

Vrsta rada: Čišćenje I pranje	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 350,00 po m²		Mera 420,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Čišćenje i pranje nadstrešnice na glavnom ulazu sa gornje strane, deo koji se vidi sa terase			420m²			
		Ukupno:	420m²			

za Izvođača:

za Investitora:

Инжењерска комора Србије
Р. Матић
дипл. грађ.
410 1008019 13

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 34

Vrsta rada: Čišćenje i pranje	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 120,00 po m		Mera 81,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno		Izvedeno	
Skidanje bodlji protiv golubova. Obračun po dužnom metru.			81 m			
		Ukupno:	81 m			

za Izvođača:

za Investitora:

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж.

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 35

Vrsta rada: Čišćenje i pranje	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
	Šifra	br.	br.

Jedinična cena, RSD: 250,00 po m² Mera 400,00

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Čišćenje i pranje poda od mermernih ploča 3 čekaonice i hodnika			400m²	

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 36

Vrsta rada: Čišćenje i pranje	Građ. norma	Obrač. nacrta	Poz. predrač.
	Šifra	br.	br.
Jedinična cena, RSD: 450,00 po m²		Mera 570,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Čišćenje i pranje unutrašnjih staklenih površina			570m²	
		Ukupno:	570m²	

za Izvođača:

za Investitora:

Милорад Р. Матић дипл. грађ. инж.

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad Sektor: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CCECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 37

Vrsta rada: Čišćenje I pranje	Grad. norma	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
	Šifra		
Jedinična cena, RSD: 170.000,00 po paušal		Mera 1,00	

A =	B =	A + B =	Ugovoreno	Izvedeno
Sakupljanje I iznošenje krupog šuta I odlaganje u kontejnere nastalog od građevinskih radova drugih izvođača, sakupljanje I čišćenje sitnog otpada I prašine nakon iznošenja šuta u celom podnom prostoru železničke stanice, svakodnevno tokom radova u trajanju od 6 dana			1	
		Ukupno:	1	

za Izvođača:

za Investitora:

Za prenos:

Gradilište: Novi Sad or: AG (broj) Objekat: Železnička stanica

Investitor: CECCB Ogranak Beograd

Obračunski list građevinske knjige

List broj: 38

Vrsta rada: Čišćenje I pranje	Građ. norma Šifra	Obrač. nacrta br.	Poz. predrač. br.
Jedinična cena, RSD: 80.000,00 po paušal		Mera	1,00
A =	B =	A + B =	Ugovoreno / Izvedeno

	Ugovoreno	Izvedeno
Struganje, uklanjanje, čišćenje I iznošenje fekalija od golubova I dr. nečistoća u podestima iz vestibila	1	
Ukupno	1	

za Izvođača:

za investitora:

Za prenos:

Инжењерска комора Србије
Милорад Р. Матић